

Verbundabdichtung mit einem Oberbelag aus Keramik oder Naturstein im Innenbereich - Schnittstellen zum Installateur



Checkliste	Ja	Nein	Bemerkungen
Armaturenauslässe ragen vom verlegereifen Untergrund 7-12 mm heraus?			
Abflussrohr ragt vom Estrich bzw. von Rohdecke 30 mm (auf jeden Fall gut anflanschbar) im rechten Winkel heraus?			
Versetzen der Dichtmanschetten sowie Einbindung in die Abdichtung möglich?			
Wanne steht auf <input type="checkbox"/> Rohdecke <input type="checkbox"/> Estrich			
Ist die nötige Überschreitung des Einbaumaßes von max. 8 mm ein Problem?			
Leitungen nur für diese Wanne oder Duschtasse?			
Badewanne, Duschtasse nach Aushärten der Verbundabdichtung standfest und verwindungsfrei montiert?			
Schallentkoppelung sowie das dichte Anarbeiten an die Verbundabdichtung sichergestellt?			
Nachträgliche Montage mit Durchdringung durch die Fliese geplant?			
Schließen der Bohrlöcher in der Abdichtung durch Werkstoff in Abstimmung mit Fliesenleger Werkstoff zum Anschluss an den Dichtflansch geeignet?			
Seitenabstand für fachgerechte Einbindung in die Abdichtung vorhanden? (Rinne/ Gully)			
Bei Duschrinne mit Wandzarge Wandabstand vorhanden? (Fliesenstärke beachten)			

Verbundabdichtung mit einem Oberbelag aus Keramik oder Naturstein im Innenbereich - Schnittstellen zum Installateur



Checkliste	Ja	Nein	Bemerkungen
Sekundärentwässerung gegeben, Anbindung in Dichtebene möglich?			
Ausreichendes Gefälle zur Rinne/ zum Gully vorhanden?			
Flanschbreite von Klebeanschluss mind. 40 mm?			
Schraubbarer Dichtflanschanschlüsse samt Dichtungsring montiert? <input type="checkbox"/> Installateur <input type="checkbox"/> Fliesenleger			
Aufstockelement mit Dichtflansch versetzt? <input type="checkbox"/> Installateur <input type="checkbox"/> Fliesenleger			
Herstellerzubehör wurde von Installateur an Fliesenleger übergeben?			
Montageanleitung von Installateur an Fliesenleger übergeben?			
Wartungs- und Pflegeanleitung für Entwässerung an Benutzer übergeben?			
Anschlussdetails für Duschaabtrennungen geklärt?			
Revisionsöffnung im Feuchtbereich?			
Rinne oder Ablauf mit werkseitig aufgebrachtem Flansch?			
Flansch aufgebracht von:			

- Koordinationsgespräch zwischen
- Auftraggeber oder dessen Vertreter
 - Installateur
 - Fliesenleger

Bemerkungen:

Datum, Unterschriften